

# Planning



## 2024 T/M BEGIN 2025

Ontwerp (in drie fasen: Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en Uitvoering Ontwerp), werkvoorbereiding en inkoop materialen.



## ZOMER/NAJAAR 2024

Conditionerende onderzoeken OOO, Archeologie en (water)bodemonderzoeken.



## BEGIN 2025

Vorbereidende werkzaamheden (kappen bomen, aanleg tijdelijk fietspad en bouwweg, verleggen enkele kabels en leidingen).



## VOORJAAR 2025

Start werkzaamheden aan waterkering.



## VOORJAAR 2025

Trillingsvrij aanbrengen stalen damwandplanken voor constructieve kering parallel aan de Maas en de loswalconstructie.

## MEDIO 2025

Sorten betonnen deksloof op stalen damwand voor de constructieve kering parallel aan de Maas.

## MEDIO 2025

Verwijderen bestaande coupure Maasstraat en realisatie nieuwe coupure.



## ZOMER 2025

Wegwerkzaamheden Rijksweg Noord (lokaal verhogen en opnieuw asfalteren).



## VOORJAAR/ZOMER 2025

Grondwerkzaamheden dijkvakken gelegen haaks op de Maas.



## NAJAAR 2025

Hoogwaterveilig. Laatste (afbouw) werkzaamheden gereed



Deze planning is voorlopig en is gebaseerd op de inzichten van juli 2024.